

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggenhetenSkickas till:
Miljö- och byggnämnden
mob@boden.seAlt till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning	Diarienummer
Datum då anläggningen färdigställdes	Datum för beslut om tillstånd/anmälan
Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet	

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden	Entreprenör
Kontaktperson, namn och telefonnummer	


Checklista**Allmänna kontrollpunkter**

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Drift och underhåll

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Serviceavtal finns för avloppsanordningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		




Kontrollpunkter för slamavskiljare och markbädd**Observera!**

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera () ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfyllts. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.









Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagrena i markbädden byggs upp. Varje nytt lager ska fotograferas.




Kontrollpunkter för slamavskiljare och fördelningsbrunn

	Kontroll		Sign	Anmärkning
 Slamavskiljare är försedd med T-rör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Slamavskiljaren har förankrats enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till spridningsledningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för markbädd

	Kontroll		Sign	Anmärkning
 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt ritning (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Markbädden är utförd med tätskikt (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Dräneringslagret är anlagt med rätt tjocklek. (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjocklek ≥ 80 cm (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Spridningslager är anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Spridningsledningar är lagda med lutning 5-10 ‰	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Dräneringsledningarna är anslutna till provtagningsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Spridnings- och dräneringsledningar är försedda med avluftningsrör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Återfyllnaden är minst 40 cm	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Grundvattenrör är installerat intill markbädden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för efterbehandling

	Kontroll		Sign	Anmärkning
 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Spridningslager/grusbädd är anlagt med rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Utsläppspunkten är anlagd enligt tillståndet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift

Namnförtydligande