



Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggenheten

Skickas till:
Miljö- och byggnämnden
mob@boden.se

Alt till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning	Diarienummer
Datum då anläggningen färdigställdes	Datum för beslut om tillstånd/anmälan
Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet	

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden	Entreprenör
Kontaktperson, namn och telefonnummer	

Checklista

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Drift och underhåll

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för minireningsverk



Observera!

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera (📷) ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfyllts. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.




Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden grusbädden byggs upp.


Kontrollpunkter för minireningsverk

	Kontroll		Sign	Anmärkning
Minireningsverket är installerat enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Minireningsverket är driftsatt och funktionskontrollerat enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Minireningsverket har förankrats enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Det finns möjlighet att ta prover på utgående avloppsvatten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för efterbehandling

	Kontroll		Sign	Anmärkning
 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Spridningslager/grusbädd är anlagt med rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
 Utsläppspunkten är anlagd enligt tillståndet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Om installation av pumpbrunn

	Kontroll		Sign	Anmärkning
 Nivåalarm	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift

Namnförtydligande
